

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表


工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: AQJL-014

现场工作内容		乐叶组件吊装		
作业地点		光伏区		
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回转半径内伤人		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、吊装安全交底完成; 2、安全员到场; 3、司索持证上岗; 4、施工班长到场;		
	平面布置	1、吊索检查无损伤; 2、吊车站位符合要求,支腿用枕木垫实; 3、吊装区设置安全警示标志、警戒线;		
	安全措施	1、安全帽正确佩戴; 2、劳保用品正常使用; 3、安全措施执行良好;		
现场主要问题	1、无关人员在作业区逗留;		监理有关措施	1、无关人员未清理出场不得吊装; 2、安全防护措施未到位不得吊装; 3、指挥人员未到场不得吊装;
	1、要求无关人员离开;			复验意见: 无关人员已离开作业区域, 可以作业;
旁站时间	开始	2016 年 12 月 06 日 08 时 10 分	对应作业	开始旁站时现场作业状况: 良好
	结束	2016 年 12 月 06 日 11 时 30 分		结束旁站时现场作业状况: 良好

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor.