

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: AQJL-019

现场工作内容		管桩吊装	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回转半径内伤人	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、吊装安全交底完成; 2、安全员到场; 3、司索持证上岗; 4、施工班长到场;	
	平面 布置	1、吊索检查无损伤; 2、吊车站位符合要求,支腿用枕木垫实; 3、吊装区设置安全警示标志、警戒线;	
	安全 措施	1、安全帽正确佩戴; 2、劳保用品正常使用; 3、安全措施执行良好;	
现场 主要 问题	1、无关人员在作业区逗留;		1、无关人员未清理出场不得吊装; 2、安全防护措施未到位不得吊装; 3、指挥人员未到场不得吊装; 复验意见: 无关人员已离开作业区域,可以作业;
	1、要求无关人员离开;		
旁站 时间	开始	2017 年 03 月 30 日 13 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 03 月 30 日 16 时 40 分	
		开始旁站时现场作业状况: 良好	
		结束旁站时现场作业状况: 良好	

旁站监理人员 (签名):


 北海市铁山港区营盘镇石村
农业光伏大棚项目
监理项目部

作业负责人 (签名):

