

安全旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号:JAQ-001

现场工作内容		脚手架搭设		
作业地点		电控楼		
作业项目 主要危险分析		坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。		
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接： 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$ ；立杆间距、大横杆步距符合方案要求； 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ ； 3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$ ； 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 $40-50\text{N}\cdot\text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N}\cdot\text{m}$ ；		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1、剪刀撑设置不规范		监理有关措施	监理指令： 1、满堂脚手架四边与中间每隔四排立杆设一道纵横向剪刀撑。
	整改结果 已整改			复查意见： 已整改
旁站时间	开始	2017 年 1 月 20 日 7 时		对应作业
	结束	2017 年 1 月 22 日 10 时		
		开始前人、机、料、法、环良好。		
		脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。		

安全旁站监理人员（签名）：赵红武

安全施工负责人（签名）：冯永