

安全旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号:JAQ-002

现场工作内容	脚手架拆除			
作业地点	电控楼			
作业项目 主要危险分析	坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组织 管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。		
	平面 布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。		
	安全 措施	<p>1、拆除顺序应逐层从上而下进行，严禁上下同时作业。</p> <p>2、拆下的架杆、连接件等材料，应采用溜放，严禁向下投掷。已卸（解）开的脚手杆、竹篱笆，应一次性全部拆完。</p> <p>3、所有连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步应增设连墙件加固。</p> <p>4、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时，根据现场需要先在适当位置搭临时支撑加固，后拆连墙件。</p> <p>5、当脚手架采取分段分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端应先设置连墙件和横向支撑加固。</p> <p>6、各构配件必须及时分段集中运至地面，严禁抛扔；脚手架拆除后，必须做到工完场清，材料堆放整齐、安全稳定，并及时转运。</p>		
现 场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1、拆除过程中，出现交叉作业	监 理 有 关 措 施	监理指令： 1、要求拆架完成之后，方可进行现场清理	
	整改结果 <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">已顺利拆除。</div>		复查意见： <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">已拆除。</div>	
旁 站 时 间	开始	2017年4月1日8时	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017年4月1日15时		脚手架拆除完成，现场“工完、料净、场地清”。

安全旁站监理人员（签名）：*赵红武*

安全施工负责人（签名）：*冯永*