

安全旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号:JAQ-003

现场工作内容		设备吊装			
作业地点		电控楼			
作业项目 主要危险分析		高处坠落、物体打击、其他伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。			
	平面 布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。			
	安全 措施	1、对起重司机、起重工及起重指挥人员资质及对起重机械完好性的要求。 2、对作业前安全技术交底的要求。 3、对吊装作业一般安全措施。 4、防止高空坠落安全措施。 5、防止吊装结构失稳安全措施。 6、防止起重机倾覆安全措施。 7、防止触电安全措施。			
现场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 吊装钢丝绳出现断股		监 理 有 关 措 施	监理指令： 要求更换钢丝绳	
	整改结果 已更换			复查意见： 已更换	
旁 站 时 间	开始	2017 年 4 月 2 日 9 时		对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017 年 4 月 2 日 16 时			吊装完成，现场“工完、料净、场地清”。

安全旁站监理人员（签名）：赵红斌

安全施工负责人（签名）：冯永