


安全旁站监理记录表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号：CXAQ-PZ-07

现场工作内容		光伏组件机械吊运			
作业地点		总装车间屋顶			
作业项目 主要危险分析		物件坠落而发生事故			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	起重司机一名、信号工一名、司索工一名、安全员两名、监理员两名、搬运工两名。安全技术交底已联系单的方式下发给施工负责人，现场施工人员都接受了安全文明教育。			
	平面 布置	总装车间总面积约一万四千多平方米，因吉利厂方场地限制，只能搭设一个卸料平台。现场设置已符合安全文明施工标准化管理规定的要求。			
	安全 措施	全部施工人员都已佩戴好安全帽，身穿反光马甲、劳保鞋、作业手套等。临边防护，用手脚架搭设防护围栏，拉防护网，有鲜明的彩旗标记。已核对安全保证措施的执行情况。			
现场 主要 问题	(无)		监理 有关 措施	(无)	
	(无)			复验意见： 	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 7 日 08 时 10 分		对应 作业	良好
	结束	2017 年 4 月 7 日 16 时 00 分			良好

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

