





安全旁站监理记录表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OY-20161121

现场工作内容		19m 脚手架搭建	
作业地点		欧亚管业厂内	
作业项目 主要危险分析		坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	有施工方案且以审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已经进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全	
	平面布置	作业区现场设置安全围栏警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构及搭接： 1、立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ 2、立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用塔接且塔接长度 $\geq 1\text{m}$ 。 3、扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 40-50N.m 范围内且不大于 65N.m	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 		监理 有关 措施 复验意见： 
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2016年11月21日 9时05分	对应 作业 （开始旁站时现场作业状况） （结束旁站时现场作业状况）
	结束	2016年11月21日 11时55分	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：