

安全旁站监理记录表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OY-20161225

现场工作内容		光伏区箱变和 SVG、预制舱吊装	
作业地点		欧亚管业厂内	
作业项目 主要危险分析		机器伤害、高处坠落、物体打击、其他伤害。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场安排专业人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场安全事宜。	
	平面布置	1、箱变、SVG、预制舱周围及吊车周围提示围栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、施工现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、箱变一体机及所有设备吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有保护措施，防止因设备的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中设备一端要用溜绳控制方向，待设备距就位点的正上方 200-300mm 稳定后，作业人员方可开始进行作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监理有关措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2016年12月25日 时 分	对应（开始旁站时现场作业状况）
	结束	2016年12月25日 时 分	作业（结束旁站时现场作业状况）

旁站监理人员（签名）：马继超

作业负责人（签名）：温加冕