

安全旁站监理记录表

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目

编号：

日期及气候：2016年12月02日 晴	工程地点：小余太镇20兆瓦光伏施工现场
旁站监理的部位及工序：箱逆变吊装	
旁站监理开始时间：7：30	旁站监理结束时间：12：00
施工情况： 准备：1、施工单位安全员及施工人员。2、主要设备：资质齐全的汽车起重机一辆，吊车专用吊带两根，安全警示带65米。 施工过程：1、逆变器、箱变、到货后，吊车驾驶员把吊车停到相应基础，检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点，施工人员佩戴安全帽，拉好安全警示带，现场指挥人员到位及配备对讲机，吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩，施工人员把吊车专用吊带两根用于固定相应电气设备，把吊带可靠挂于吊车吊钩上，指挥人员用对讲指挥吊车把设备吊到相应位置。	
监理情况： 1、施工前检查吊车设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 3、检查吊装场地和安全警示带设置符合规范要求。 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 5、检查吊带，叉车，及其他吊装设备和材料符合要求。 6、检查组件吊装整个施工过程符合规范要求。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位（项目部章）： 安全员（签字）：[Signature] 2016年12月2日	监理单位（项目部章）： 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2016年12月02日