

安全旁站监理记录表

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

现场工作内容		开关站箱变吊装	
作业地点		1、1#、2#箱变放置点	
作业项目 主要危险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车未签订租赁及安全协议, 为临时租赁, 吊车施工未提供任何相关证件。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车施工区域位于 1#逆变器与开关站间隔合适, 支撑平稳; 2、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离, 保证吊车正常施工与道路行人安全; 3、吊车施工现场两名施工人员配合施工, 安全员组织疏导人群通过, 监理人员进行安全旁站并做记录; 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求; 2、组件吊装时配备专用吊绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因托盘的对接处将吊绳卡断; 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向, 待箱变距放置点的正上方 200~300mm 稳定后, 施工人员方可开始施工。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患:	监理有关措施	监理指令:
	整改结果:		复验意见:
旁站时间	开始	2017 年 5 月 27 日 8 时 30 分	对应作业
	结束	2017 年 5 月 27 日 12 时 30 分	
		开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员(签名): 刘万兴

作业负责人(签名): 马培