

安全旁站监理记录表

工程名称：周口国家粮食局储备区西区分布式光伏发电项目

编号：002

现场工作内容		临时爬梯脚手架搭设	
作业地点		西区开关站	
作业项目 主要危险分析		坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全防护措施规范齐全。	
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接： 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$ ；立杆间距、大横杆步距符合方案要求； 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ ； 3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$ ； 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 $40-50\text{N}\cdot\text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N}\cdot\text{m}$ ；	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1、剪刀撑设置不规范		监理指令： 1、满堂脚手架四边与中间每隔四排立杆设一道纵横向剪刀撑。
	整改结果： 已整改。		复查意见： 合格。
旁站时间	开始	2017年7月21日8时0分	对应作业
	结束	2017年7月21日17时30分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。	

安全旁站监理人员（签名）：徐临天。

安全施工负责人（签名）：候清华