

旁站记录

工程名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD-018

关键部位(工序)	1X630kV电缆沟 混凝土浇筑	施工单位	苏州爱康能源工程技术有限公司
旁站开始时间	2017年6月27日13时42分	旁站结束时间	2017年6月27日17时43分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、模板安装情况: 牢固、完好

模板支架是否牢固: 是☒, 否☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是☐, 否☒.

2、钢筋绑扎情况: 符合图纸设计及验收规范要求

预埋件的数量及安装位置是否正确: 是☒, 否☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是☒, 否☐.

有无钢筋紧贴模板情况: 有☐, 无☒.

混凝土搅拌方式: 自拌☐, 商砼☒; 混凝土标号: C30P6; 混凝土类型: 普通砼;

4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐, 混凝土泵车☒, 料斗☐, 溜槽☐, 混凝土布料机☐.

5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器☒, 平板振捣器☐, 外部振捣器☐; 振捣情况: 符合要求

6、混凝土浇筑量: 35m³。是否见证抽取混凝土试块: 是☒, 否☐.

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是☐, 否☒.

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐.

9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是☐, 否☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是☒, 否☐.

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是☒, 否☒.

11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有☐, 无☒, 是否修复: 是☐, 否☒.

有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有☐, 无☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是☒, 否☐.

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是☒, 否☐.

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是☒, 否☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是☒, 否☐.

14、是否夜间施工: 是☐, 否☒; 照明是否充足: 是☐, 否☐.

15、其他:

发现的问题及处理情况:

1、是否存在问题: 是☐, 否☒, 问题是: 局部振捣不到位。

2、监理行为: 口头要求立即整改☒; 书面通知要求立即整改☐; 其他☐.

3、整改情况: 已立即整改☒; 未整改☐.

4、其他:

旁站监理人员(签字): 郭光福

日

期: 2017年6月27日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。