

旁站监理记录

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆农光互补集中式光伏发电项目

编号: GTFD-25

日期: 2017 年 07 月 13 日	天气: 晴	施工单位: 苏州瀚能能源工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 10#~19# 箱式变压器交流耐压试验		
旁站开始时间: 2017 年 07 月 13 日 07 时 15 分		旁站结束时间: 2017 年 07 月 13 日 12 时 15 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>2</u> 人、试验人员 <u>4</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。 3、试验设备使用 <u>试验变压器, 直流电阻测试仪</u> 是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。 4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 5、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。 6、耐压试验前后, 绝缘电阻测量是 ☐ 否 ☒ 有明显变化。		
发现问题及处理情况: 无		
旁站监理人员 (签字): 郭元德		2017 年 07 月 13 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份