

旁站监理记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电项目

编号: GFFD---017

日期及天气: 2017.6.26日.晴.20~31℃	施工单位: 苏州爱康能源工程技术股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#、2#主变抽真空、注变压器油旁站	
旁站监理开始时间: 2017年6月26日.9:00	旁站监理结束时间: 2017.6.26.17:27
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查抽真空气象: 运转正常. 2. 检查变压器出厂报告. 合格证等. 均符合要求. 3. 检查抽真空时间及记录指数. 抽真空保持12小时. 133Pa以下. 4. 检查注变压器油速度4~5吨/小时. 5. 注变压器油到顶部200mm(过滤器处). 6. 检查管理人员: 在岗. 7. 抽真空、注变压器油整个过程. 符合专项方案要求.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 郭文强	2017年6月26日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。