

旁站监理记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60MW 农光互补集中式光伏发电项目

编号：GFFD---005

日期及天气：2017年6月8日 晴 21~33℃	施工单位：山东滨州东电电气有限公司
旁站监理的部位或工序：600x600电缆沟（管）敷设，C25 砼浇筑旁站。	
旁站监理开始时间：13:31	旁站监理结束时间：17:52
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 检查商品砼 C25 配合比：符合设计设计要求。2. 旁站 1 根振捣均匀无漏振，符合要求。3. 砼 28 龄，管理人员 2 人，能满足砼浇筑施工需要。4. 砼浇筑一次性浇筑完成，符合要求。5. 见证砼塌落度：187、191、192、193、188，符合要求。6. 见证做标养 1 组，同条件 1 组。	
发现的问题及处理情况： 发现 600x600 电缆沟局部砼厚度未达到设计厚度 200mm，现场补浇，达到 200mm，符合要求。	
旁站监理人员（签字）：郭光强 2017 年 6 月 8 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。