

工程名称	定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程	旁站部位	综合楼
施工单位	江苏宏大建设集团有限公司	日期及气候	2017.1.15
旁站预控内容	专项施工方案	☒ 有 ☐ 无 ☒ 通过专家论证 ☐ 未通过专家论证	
	开工条件审查	☐ 未办理 ☒ 已办理	
	材料验收	承重杆件的外观检查数量不低于搭设用量的 30%，发现质量不符合标准，则要进行 100%检验，并取样送检。 ☒ 符合规范要求 ☐ 不符合规范要求 扣件的紧固力矩抽查 ☐ 符合要求 ☐ 不符合要求	
	人员资质	☒ 具备脚手架操作证 ☐ 不具备脚手架操作证或人证不符	
	整架稳定	立杆顶端必须设置纵横双向水平杆和水平剪刀撑 ☒ 符合 ☐ 不符合 剪刀撑满开满铺，搭接长度不小于一米，做黄黑双色油漆 ☒ 符合 ☐ 不符合 架体内斜撑搭设符合要求 ☒ 符合 ☐ 不符合	
	连墙件	竖直方向每 2 个步高或每层楼面或沿柱每 4 米设置 ☒ 符合 ☐ 不符合 水平方向每 3 跨设置 ☒ 符合 ☐ 不符合 必须与结构进行有效刚性连接 ☒ 符合 ☐ 不符合	
	立杆支撑	立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心荷载 ☒ 符合 ☐ 不符合 立杆必须对接，严禁搭接，底部不得有松动悬空 ☒ 符合 ☐ 不符合	
	卸载	卸载体系必须完善，符合施工方案要求 ☒ 符合 ☐ 不符合	
	防护措施	脚手板：施工当层满铺，每隔三层且小于 10 米满铺，脚手板质量合格，固定可靠， 无探头板、活动板及空挡 ☒ 符合 ☐ 不符合 安全网：连接方式正确，所用的铁丝符合要求，安全网材料送检合格，外观质量合格， 无损坏痕迹，挂及时 ☒ 符合 ☐ 不符合	
操作过程	施工工艺符合施工方案及技术交底要求（特别注意架管扣件的运输传递安全），施 工员、安全员、班组长管理到位、安全技术交底到位 ☒ 符合 ☐ 不符合 作业人员安全带、安全帽符合要求 ☒ 符合 ☐ 不符合		
禁止事项	禁止与物料提升机、升降机、塔吊等设备及其附着设施相连接 ☒ 符合 ☐ 不符合		
验　　收	搭设完成后应组织验收 ☒ 验收合格 ☐ 验收不合格		
旁站监理情况综述（其它问题及处理意见）： 全程旁站，验收合格			
施工安全员签字： 郭宝书		旁站监理签字： 王峰 2017.1.15	

