

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-002

现场工作内容		管桩卸货, 吊装上船.	
作业地点		方家湖码头	
作业项目 主要危险分析		脱钩, 物体打击, 高空坠物	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位安锁到位, 技术交底到位. 吊车司机到位, 信号工到位, 吊钩工到位. 装桩人员到位.	
	平面 布置	25T吊车一台固定位置, 管桩运输车靠近 吊车停放	
	安全 措施	安全警示带, 所有人员佩戴安全带, 安锁技术 交底并签字.	
现场 主要 问题	1) 个别工人未戴安全带. 2) 管桩堆置过高		口头警告
	整改结果: 1) 全部佩戴安全带 2) 管桩堆置不超过 1.5 米, 1 层		复验意见: 全部整改到位.
旁站 时间	开始	8:00	对应 作业
	结束	18:00	8:00 17:57

旁站监理人员 (签名): 孙仁志.

作业负责人 (签名): 何记

注 1. 记录由旁站监理人员填写.

2. “施工现场安全文明施工评价”中的各项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项.

2017.2.18