

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-005

现场工作内容		1#作业区吊塔箱变钢平台	
作业地点		光伏区阵列 1#区 2017.3.11	
作业项目 主要风险分析		起吊高度5米, 多机械配合, 平台调整就位操作难度大	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	①安领到场 ②特变电工项目经理、总工到场指导 ③专业分包安徽恒坤机电工程有限公司项目负责人到 场指挥 ④监理单位到场指挥旁站	
	平面布置	①吊塔船移动到1#区机舱处(箱变)旁边 ②吊机将钢平台吊运到运输船上 ③2艘人工安装配合船机动作	
	安全措施	①求文生衣全部佩戴 ②安全带全部系好 ③安全带 未交底完成 ④安全带佩戴良好	
现场主要问题	整改结果:	机头未提前找平	措施先行垫好
	整改结果:	其余区域先进行 平板安装整平	复验意见: 垫好平整
旁站时间	开始	13:00	对应 作业
	结束	16:52	13:42 16:47

旁站监理人员(签名):

汪仁生 健康

作业负责人(签名):

汪仁生

注 1. 记录由旁站监理人员填写

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。