

安全旁站监理记录表

编号: TWHW-2H7C-007

现场工作内容		4# 2x 箱变, 逆变器吊装	
作业地点		4# 区域光伏场	
作业项目		(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害)	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 施工人数10人, 总包新安全员, 施工负责人刘 改后指挥, 主要进行技术, 安全交底, 现场 机械技术交底, 及安全站进行吊装	
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是 否符合安全文明施工标准化管理规定的要求) 吊车将逆变器箱变吊装到运输车上, 运输至吊 装位置, 2艘人上船配合机吊吊运	
	安全 措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况) 施工人员穿安全救生服, 安全帽, 安全带保带 齐全, 吊装前已作安全技术交底	
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 钢平上爬梯, 安全围栏 未设置, 修吊装作业时未系安全带		监理 有关 措施
	整改结果: 安全爬梯已安装完成		
		(针对现场情况, 提出的监理指令) 已向施工方发出通知 改正	
		复验意见: 已整改完成	
旁站 时间	开始	2017 8.31 年 4月13日 8时35分	对应 作业
	结束	2017 8.31 年 4月13日 8时35分	
		2017 开始旁站时现场作业状况 2017 结束旁站时现场作业状况	

作业负责人 (签名):

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。