

### 安全旁站监理记录表

编号: 7W44-24JL-009

|                                  |                                                           |                                                                                                          |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 现场工作内容                           |                                                           | 新、逆交吊装                                                                                                   |                             |
| 作业地点                             |                                                           | 3#区域光伏阵列                                                                                                 |                             |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |                                                           | 起吊高度大，船体倾覆交叉，平台面积小，吊装难度大。<br>(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等)                                             |                             |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织管理                                                      | (描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等)<br>起重吊装作业人员持证上岗，施工作业区设置警戒线，施工作业区指挥责任人，反是控制负责人现场指挥。起重吊装工作，当班班长监护。         |                             |
|                                  | 平面布置                                                      | 描述施工现场平面布置总体情况，各类施工机械、工器具、危险品等的放置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求。<br>由逆交钢平台吊运至新、逆交吊架位置，吊架船停靠在起吊台位置，工班人员指挥船吊起吊工作。    |                             |
|                                  | 安全措施                                                      | (安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全措施的执行情况)<br>起吊前，工班人员检查吊钩、吊架等部件是否完好，未发以有安全隐患才能起吊，起吊高船向约30°左右，停留15分钟未发以异常，继续吊装。 |                             |
| 现场<br>主要<br>问题                   | (现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等)<br>钢平台未完全固定，<br>经施工造成安全隐患 |                                                                                                          | (针对现场情况，提出的监理指令)<br>就吊装钢平台。 |
|                                  | 整改结果:                                                     | 已按要求加装钢平台。                                                                                               | 复验意见:<br>已安装完成              |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                        | 2017年4月17日13时40分                                                                                         | 对应<br>作业                    |
|                                  | 结束                                                        | 2017年4月17日17时10分                                                                                         |                             |
|                                  |                                                           | 2017年4月17日17时10分(结束旁站时现场作业状况)                                                                            |                             |

作业负责人 (签名):

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。