

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-013

现场工作内容		箱道变吊装	
作业地点		8#区域	
作业项目 主要风险分析		船体吊装精度差, 平衡面较小, 无围栏, 高空作业	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工单位安全、质量、施工负责人现场指挥, 控制风险因素, 作业人员明确岗位职责及工作内容。	
	平面布置	检查平台已具备安装箱道变条件, 运至船体将箱道变由码头运至起吊位置, 吊装船停靠在合适位置。	
	安全措施	首先在起吊前检查吊装船机械及缆索情况, 未发现有异常情况, 开始吊装。起吊约300mm, 停留10分钟未发现问题, 继续作业。	
现场主要问题	整改结果:	整改结果:	整改结果:
	整改结果:	整改结果:	整改结果:
旁站时间	开始	2017年4月27日 8时00分	对应作业
	结束	2017年4月27日 15时10分	对应作业

旁站监理人员 (签名):

王敬

作业负责人 (签名):

张勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。