

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-015

现场工作内容		9#箱变吊装	
作业地点		9#光伏区	
作业项目 主要风险分析		吊装船在水面停靠稳定性差, 物件起吊高度高、平台无围栏, 重心不稳。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装单位作业人员 8 人, 施工项目部施工、安全负责人多次指挥、监督, 检查过机中吊装作业情况, 发现问题及时整改。	
	平面布置	运输箱变至物件起吊船, 将物件运至起吊台位置, 起吊船也同时放置在该起吊台位置。	
	安全措施	施工人员作业佩戴安全带, 高空作业系好安全带, 穿救生衣, 上岗前进行安全技术培训, 机械绳索进行安全检查。	
现场主要问题	平台无爬梯、围栏		要求作业人员不到平台边作业
	整改结果:	安排施工安装围栏	复验意见: 现场监督施工, 发现违规作业及时纠正, 作业人员
旁站时间	开始	2017 年 5 月 4 日 8 时 27 分	对应作业
	结束	2017 年 5 月 4 日 17 时 17 分	

旁站监理人员 (签名):

王毅

作业负责人 (签名):

何江

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。