

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-016

现场工作内容		箱道复吊装	
作业地点		10# 光伏区	
作业项目 主要危险分析		箱道复吊装过程中, 船体吊装稳定性差, 钢平台窄小, 吊装物件高板高。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工调整过程中, 施工员负责人, 施工员既当指挥操作吊装过程, 监此以场亭站吊装过程。	
	平面布置	运输船将吊装物件箱道变运至吊装位置, 吊装船停靠在吊装合适位置, 放落也错。	
	安全措施	船吊船在起吊前, 放下地锚, 检查机械, 吊装绳索的安全可靠性, 施工员用对讲机安全。	
现场主要问题	整改结果:	监理有关措施	提醒施工员平台窄小, 注意安全, 不要站在边缘。
	整改结果:	复验意见:	要求施工员人员站在平台边缘。
旁站时间	开始	2017年5月17日 8时20分	对应作业
	结束	2017年5月17日 17时10分	2017.05.01.17.15

旁站监理人员 (签名): 王育文

作业负责人 (签名): 张勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。