

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-018

现场工作内容		箱变及吊装	
作业地点		14#光伏区	
作业项目 主要风险分析		吊装船在水面, 稳定性较差, 起重高度高, 吊装位置平台窄小。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工作业人员 8 人, 施工负责人、安全员、技术员、班组长, 均持证上岗, 作业人员均经过安全培训, 对吊装作业情况不熟悉, 待高空作业时。	
	平面布置	吊装船停靠在起重台边位置, 起重船将箱变运至起重台边位置停靠, 故好地铺。	
	安全措施	过桥、吊装船仅能直来直去, 运行状态良好, 平台已与桩顶接牢固, 经接收令后, 开始箱变吊装。	
现场主要问题	平台围栏未施工安装		监理有关措施
	整改结果: 尽快组织施工		复验意见: 政府监督发现, 及时提醒施工人员, 不要站在平台边缘。
旁站时间	开始	2017 年 05 月 12 日 8 时 10 分	对应作业
	结束	2017 年 05 月 12 日 16 时 56 分	2017.05.12, 8.05 2017.05.12, 16.55

旁站监理人员 (签名):

王智

作业负责人 (签名):

张勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。