

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-019

现场工作内容		箱逆变吊装	
作业地点		14#光伏区	
作业项目 主要风险分析		平台作业面窄小, 且因桩未施工, 吊装船停靠时, 船内稳定性差, 吊装物件离起吊位置较高。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工单位吊装人数9人, 施工负责人、安全员、技术员均在现场监督控制, 发现隐患及时纠正或停止施工。	
	平面布置	该船将箱逆变运至吊装船起吊位置, 吊装船停靠后在起吊位置且抛下地锚。	
	安全措施	吊装船起吊机械、缆绳及滑轮等经检查合格, 起吊船面300mm, 停留10分钟, 检查正常后继续起吊。	
现场主要问题	桩无围桩		提醒施工人员不得靠近边缘作业
	整改结果: 已安装		复验意见: 发现有进入边缘及时提醒
旁站时间	开始	2017年05月13日 8时00分	对应作业 2017.05.13.8.00 2017.05.13.17.00
	结束	2017年05月13日 14时00分	

旁站监理人员(签名):

王静文

作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。