

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-020

现场工作内容		15#箱变吊装	
作业地点		15#光伏区	
作业项目 主要风险分析		吊装平台窄小, 吊臂在湖面停放稳定性差, 起吊高度较高。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工班组作业人员9人, 施工负责人、安全员、技术员、班组长均在场指挥吊装作业过程, 发现有安全隐患及时停止吊装作业。	
	平面布置	吊装作业时船停靠在吊装作业合适位置, 放下地锚, 运输船将箱变运至起吊合适位置停放。	
	安全措施	吊装运输船机械、船体、缆索均经检查合格, 未发现有安全隐患及缺陷。	
现场主要问题	整改结果:	整改结果:	施工负责人禁止作业。
	整改结果:	整改结果:	及时提醒施工负责人, 禁止作业。
旁站时间	开始	2017年05月16日8时10分	对应作业
	结束	2017年05月16日17时00分	2017.05.16.17.12.

旁站监理人员(签名):

王敬

作业负责人(签名):

陈勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。