

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-021

现场工作内容		16#箱变吊装	
作业地点		16#光伏区	
作业项目 主要风险分析		吊装船在湖面停靠稳定性差, 吊装平台窄小, 且围栏未安装, 施工作业人员危险系数大。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工作业人员13人, 施工负责人, 安全员, 质检员均在场指挥监督吊装过程。吊装前, 吊装作业人员已在吊装起吊位置设置警戒线, 禁止无关人员进入。	
	平面布置	吊装船在湖面停靠, 起吊平台设置在湖面, 起吊平台下方设置警戒线, 禁止无关人员进入。	
	安全措施	吊装船, 起吊船机机械运转情况良好, 起吊平台合格, 正常起吊。绳索起吊长度无异常。	
现场主要问题	安全围栏未施工	监理有关措施	要求施工人员在平台内侧
	整改结果:	复验意见:	经施工负责人检查, 施工人员在平台内侧工作。
旁站时间	开始	2017年05月18日8时00分	对应作业
	结束	2017年05月18日17时10分	2017.05.18.17.12

旁站监理人员(签名):

王智文

作业负责人(签名):

张勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。