

安全旁站监理记录表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5MW 分布式光伏发电项 编号：20170329

现场工作内容		立面桥架支架吊装	
作业地点		1#箱逆变区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、1#箱逆变周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于1#箱逆变靠路东侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、立面桥架吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因立面桥架吊装时的对接处将吊绳卡断。 3、安装人员位于吊篮内安全带并与吊车挂钩相连。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理指令：
	无		无
	整改结果：		复查意见：
旁站 时间	开始	2017年03月29日 08时 20分	对 应 作 业
	结束	2017年03月29日 10时 40分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：王成 张赞

作业负责人（签名）：刘强