

旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-014

日期及气候：2017.03.25 晴 1-9°	施工单位：松原电力工程总公司
旁站监理的部位或工序：主变压器安装	
旁站监理开始时间：2017.03.25 09:30	旁站监理结束时间：2017.03.25 10:30
施工情况： 1、1. 现场施工人员 <u>8</u> 人，分工 <u>2</u> 组。施工负责人、质检员、安全员 <u>3</u> 人，<u>均</u> 持证上岗。主变压器运输人员或厂家技术人员进入施工现场，施工方应与其每天签订安全生产协议，并进行安全交底。 2. 水准仪 <u>1</u> 个，并已向监理项目部报审，且在有效期内。 3. 主变压器进入施工现场前，施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认，并提出相应的须注意事项。 4. 主变压器就位前，再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。 5. 本体就位安全、可靠。 6. 强制性条文执行情况详见《强制性条文执行检查记录表》。	
监理情况： 1、1. 检查作业指导书 <u>1</u> 份。 2. 检查安全施工作业票 <u>1</u> 份。 3. 参加施工项目部对主变运输人员、厂家技术人员的安全交底。 4. 本变压器安装就位与基础对应，预埋件吻合无缝隙， 5. 就位后本体接地导通良好，牢靠。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
旁站监理人员签字：  <u>李福</u> 2017年 3 月 25 日	