


安全旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：ZH-QATW-004

现场工作内容		光伏区 1 区、7-10 区箱变吊装		
作业地点		光伏区 1 区、7-10 区箱变位置		
作业项目 主要危险分析		1.冰上吊装，总重量较大，冰面有坍塌的危险； 2.冰面上施工人员防滑非常重要。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.现场管理人员、施工人员到位，总包单位安全员进行安全技术交底； 2.用于吊装作业的起重机机械状况良好并检验合格，具有起重机主管部门颁发的许可证，起重机司机和指挥员具有相应资格证书； 3.吊装作业能够按照冬季专项施工方案的吊装工艺和程序进行。		
	平面布置	使用 1 辆 25 吨吊车进行吊装作业，设置作业区域标识，监护人员齐全。		
	安全措施	1.吊装前安全喊话； 2.电气专监对设备和基础进行复验，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施； 3..吊臂旋转半径范围内，严禁站人或有人通过，闲杂人员不得进入警戒线内； 4.当风力达到 6 级时，禁止露天移动起重机及吊装作业； 5.箱变吊装就位，应经初校并临时固定或可靠连接后方可松钩、摘钩； 6..现场人员佩戴安全帽、防滑鞋；		
现场主要问题	1.个别人员未佩戴安全帽； 2.没有提前设置警戒线。		监理有关措施 复验意见：合格	
	整改结果：1.当即佩戴； 2.立即设置警戒线。			
旁站时间	开始	2017 年 03 月 12 日 08 时 00 分	对应作业	一切正常施工
	结束	2017 年 03 月 12 日 11 时 30 分		一切正常施工

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

