

旁站监理记录表

工程名称： 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 编
号： 005

日期: 2018 年 4 月 13 日 天气: 晴	施工单位: 苏文电能科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#主变本体就位	
旁站开始时间: 2018 年 4 月 13 日 10 时 50 分	旁站结束时间: 2018 年 4 月 13 日 17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场施工人员 8 人, 施工负责人 1 人, 质检员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员是 ☐ 否 ☐ 持证上岗, 施工人员进场施工前是 ☐ 否 ☐ 进行了安全技术交底。 2、水准仪 1 台, 是 ☐ 否 ☐ 向监理项目部报审, 是 ☐ 否 ☐ 在有效期内。 3、主变压器就位前, 预埋件是 ☐ 否 ☐ 符合设计及规范要求, 基础高差是 ☐ 否 ☐ 符合设计要求。 4、主变压器本体就位是 ☐ 否 ☐ 安全、可靠。	
发现的问题及处理情况: 施工人员安全帽佩戴不齐全, 要求施工人员必须佩戴安全帽后方可施工。	
旁站监理人员 (签字): _____ 年 月 日	