

安全旁站监理记录

程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号: CZZHJL-003

现场工作内容			脚手架拆除	
作业地点			综合楼四周	
作业项目 主要危险分析			高空抛物，综合楼进出施工人员安全， 安全防护用品	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	总包、分包安全负责人到位，配安全员指挥 1 人，脚手架拆除人员 5 人，佩戴安全带等劳保用品 本次拆除综合楼全部外脚手架(一层、二层)		
	平面 布置	现场周围符合拆除脚手架要求、拉设安全警示带。		
	安全 措施	综合楼四周设置警示标志，安排专职安全人员指挥施工，架杆、扣件禁止直接抛地，拆卸架杆及时运至指定地点码放。		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	经检查脚手架拆除方法满足脚手架拆除方案有要求。并检查脚手架拆除人员安全证件。
	整改结果：无			复验意见：无
旁站 时间	开始	2017 年 7 月 6 日 14 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2017 年 7 月 6 日 19 时 00 分		正常

旁站监理人员：黎建光

作业负责人：张毅

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

