

安全旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM22-SYZ-02

现场工作内容		脚手架拆除			
作业地点		升压站			
作业项目 主要危险分析		脚手架拆除，高空作业，防止高空坠落和物体打击			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1.进行三级安全教育，加强班前站班会制度落实力度； 2.检查安全帽、安全带等防护用具情况，确保配置齐全、使用到位； 3.严格现场安全员监护制度，施工队、施工项目部、监理安全员到位方可施工。			
	平面布置	1.施工现场封锁，建立隔离区，防止误伤其他作业人员； 2.安全文明施工管理基本满足要求。			
	安全措施	1.安全施工方案执行基本到位，现场安全员、隔离区建立基本到位； 2.现场施工人员配备安全帽、安全带、作业手套，安全措施到位。			
现场主要问题	1.施工现场稍显混乱，没有统一的指挥人员； 2.拆除的脚手架和模板未及时清理，存在二次伤害的安全隐患；		监理 有关 措施	1.要求施工队指定专人带班指挥； 2.要求施工人员及时整理拆除后的脚手架和模板，并放置在材料库房。	
	整改结果： 现场统一指挥，拆除后的模板按照指定位置码放整齐			复验意见： 合格	
旁站 时间	开始	2017 年 05 月 03 日 07 时 30 分		对应 作业	脚手架未拆除
	结束	2017 年 05 月 03 日 17 时 00 分			脚手架拆除 100%

旁站监理人员（签名）：张琳琳

作业负责人（签名）：张金刚

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。