

安全旁站监理记录表

工程名称：淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目 编号：TJGF-AQPZ-001

现场工作内容		柴油式打桩机现场组装		
作业地点		田集电厂光伏电站作业区		
作业项目 主要危险分析		高空作业及吊车对桩机吊卸组装。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施工负责人与组装人员全部到场，技术负责人进行作业前的技术交底。现场设置专职安全员。		
	平面 布置	吊车停放在安全半径内作业，避开架空高压电线。现场设置警戒带，无关人员不得进入作业区。		
	安全 措施	高空作业人员佩戴安全带，吊车有专职司索工进行吊装作业。		
现场 主要 问题	安全带未正确使用。		加强作业人员安全意识。	
	整改结果： 正确使用安全带。		复验意见： 作业人员已进行安全培训。	
旁站 时间	开始	2017 年 2 月 25 日 9 时 30 分	对应 作业	桩机开始组装
	结束	2017 年 2 月 25 日 15 时 30 分		桩机组装完毕

旁站监理人员（签名）：武满宏

作业负责人（签名）：徐向阳