


## 安全旁站监理记录表

工程名称: 偃师产业集聚区 6MWP 分布式光伏发电项目

编号: 00-8

|                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 现场工作内容           |                                                                                              | 组件吊装屋顶现场旁站                                                                                                                                                                         |                         |
| 作业地点             |                                                                                              | 五羊厂区 1#、2#屋顶                                                                                                                                                                       |                         |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                                                              | 起吊前应仔细检查吊具, 吊带完好情况, 避免发生高空坠物事故; 起重吊装作业时, 起重臂和重物下方严禁停人, 放物, 起吊禁止同时进行 2 个动作。<br>天然光纤不足的工作地点或夜间作业, 应设置足够的照明设备。<br>作业范围最大回转半径内, 满足输电线路最近安全距离要求。<br>六级以上大风或者大雨, 大雪, 大雾等恶劣天气时, 应挺尸起重吊装作业 |                         |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                                                         | 总包方: 远东集成科技有限公司<br>监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>建设方: 洛阳市中盛新能源科技有限公司                                                                                                                      |                         |
|                  | 平面布置                                                                                         | 屋顶高度: 12 米。<br>施工工机具: 提升麻绳 防坠绳 汽车式吊车: 额定提升载荷: 25T                                                                                                                                  |                         |
|                  | 安全措施                                                                                         | (安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况)<br>施工人员正确佩带相关 安全防护用品<br>作业区用安全警示带围定<br>起重机相关证件核审合格, 吊具满足吊装安全需要。<br>起重机静载支点选择满足稳定需求<br>作业后清理现场相关杂物                                           |                         |
| 现场主要问题           | 安全吊钩                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | 监理有关措施<br>复验意见:<br>安全作业 |
|                  | 整改结果:<br> |                                                                                                                                                                                    |                         |
| 旁站时间             | 开始                                                                                           | 2011年4月18日 6时00分                                                                                                                                                                   | 对应作业                    |
|                  | 结束                                                                                           | 2011年4月18日 18时00分                                                                                                                                                                  |                         |

旁站监理人员(签名): 李和佐

作业负责人(签名): 杨立强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。