

# 旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑分项工程)

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MWP 分布式光伏发电项目

编号: 00-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 日期及气候                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017 年 5 月 6 日 晴 | 旁站监理开始时间 / 结束时间                                              | 16:00/18:30 |
| 旁站监理部位及工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 箱变基础浇筑           |                                                              |             |
| <p>施工情况:</p> <p>1、质检员到岗情况: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ;</p> <p>2、机械准备情况: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ;</p> <p>3、商品混凝土供应商的资质: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ;</p> <p>4、商品混凝土的合格证: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>混凝土的强度等级: C30                      混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20</p> <p>混凝土浇筑量 (m<sup>3</sup>): 6                      混凝土留置试块组数: /</p>                                                                                                                                                                           |                  |                                                              |             |
| <p>监理情况:</p> <p>1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>7、混凝土不得有漏振或过振: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> |                  |                                                              |             |
| 发现问题: 承台钢筋保护层不够尺寸,个别部位钢筋间距不均匀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                              |             |
| 处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋,防止钢筋位移,钢筋固定后,通知监理验收合格后,进行混凝土浇筑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                              |             |
| 备注: 要求施工单位在浇筑过程中及时振捣。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                              |             |
| 承包单位名称: 远东集成科技有限公司<br>质检员 (签字): 刘宝<br>2017 年 5 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员 (签字): 徐发林<br>2017 年 5 月 6 日 |             |



由 扫描全能王 扫描创建