

旁站监理记录表

工程名称: 偃师产业集聚区 6MWP 分布式光伏发电项目

编号: 00-1

日期及天气: 2017.04.01, 晴	施工单位: 远东集成科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 角驰夹具拉拔试验	
旁站监理开始时间: 下午: 14:30	旁站监理结束时间: 18:30
监理情况: 平面布置: 五羊厂区及雅迪厂区 技术分析: 拉拔试验工器具: 1000N 拉力器 卷尺 6#铁丝 老虎钳 内六角工具套 杠杆 质量因素关键点控制: 1. 将夹具与彩钢瓦锁紧 2. 将铁丝缠绕在夹具上, 再用拉力计计数; 3. 两人合力一起往上抬, 测试人员记录数据 4. 在不同地方分别取点测试, 如彩钢瓦檩条处 1 点、边缘 1 点、中间 1 点及彩钢瓦顶部 1 点 发现的问题及处理情况: 1. 根据力学计算, 在 38.9m/s 逆风时, 向上的拉力为 522N, 当现场抗拉测试力为 1000N 时, 夹具无任何损伤或裂痕; 2. 当现场抗拉测试力为 1000N 时, 彩钢瓦无任何损坏, 无变形; 3. 该测试结果满足该工程项目要求。因现场实验方式受限制, 为保证现场安全及实验顺利测试进行, 未做极限测试。	
旁站监理人员 (签字): 徐发基	2017 年 04 月 01 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。