

安全旁站监理记录表

工程名称: 偃师产业集聚区 6MWP 分布式光伏发电项目

编号: 00-2

现场工作内容	组件吊装屋顶现场旁站		
作业地点	雅迪厂区 1#、2#屋顶		
作业项目 主要危险分析	起吊前应仔细检查吊具, 吊带完好情况, 避免发生高空坠物事故; 起重吊装作业时, 起重臂和重物下方严禁停人, 放物, 起吊禁止同时进行 2 个动作。 天然光纤不足的工作地点或夜间作业, 应设置足够的照明设备。 作业范围最大回转半径内, 满足输电线路最近安全距离要求。 六级以上大风或者大雨, 大雪, 大雾等恶劣天气时, 应挺尸起重吊装作业		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	总包方: 重庆百年建筑工程有限公司 监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司 建设方: 洛阳市中盛新能源科技有限公司	
	平面布置	屋顶高度: 12 米。 施工机具: 提升麻绳 防坠绳 汽车式吊车: 额定提升载荷: 25 吨	
	安全措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况) 施工人员正确佩戴相关 安全防护用品 作业区用安全警示带围定 起重机相关证件核审合格, 吊具满足吊装安全需要。 起重机静载支点选择满足稳定需求 作业后清理现场相关杂物	
现场主要问题	整改结果:	监理有关措施	复验意见:
旁站时间	开始 2017 年 04 月 05 日 14 时 00 分 结束 2017 年 04 月 05 日 17 时 30 分	对应作业	安全 (开始旁站时现场作业状况) 作业 安全 (结束旁站时现场作业状况) 作业

旁站监理人员 (签名): 杨立强

作业负责人 (签名): 杨立强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。