

安全旁站监理记录表

工程名称：偃师产业集聚区 6MWP 分布式光伏发电项目

编号：YSGF-PZJL-014

现场工作内容	组件吊装旁站		
作业地点	雅迪厂区		
作业项目 主要风险分析	起吊前应仔细检查吊具，吊带完好情况，避免发生高空坠物事故；起重吊装作业时，起重臂和重物下方严禁停人，放物，起吊禁止同时进行 2 个动作。 天然光纤不足的工作地点或夜间作业，应设置足够的照明设备。 作业范围最大回转半径内，满足输电线路最近安全距离要求。 六级以上大风或者大雨，大雪，大雾等恶劣天气时，应挺尸起重吊装作业		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	建设方：洛阳市中盛新能源科技有限公司 监理方：常州正衡电力工程监理有限公司 总包方：远东集成科技有限公司	
	平面 布置	屋顶高度：12 米。 施工机具：提升麻绳 防坠绳 汽车式吊车：额定提升载荷：25 吨	
	安全 措施	（安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全保证措施的执行情况） 施工人员正确佩带相关 安全防护用品 作业区用安全警示带围定 起重机相关证件核审合格，吊具满足吊装安全需要。 起重机静载支点选择满足稳定需求 作业后清理现场相关杂物	
现场 主要 问题	安全作业	监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	对应 作业	
	结束		

旁站监理人员（签名）：徐发海

作业负责人（签名）：杨兰强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。