

旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑分项工程)

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: YSGF-PZJL-018

日期及气候	2017 年 5 月 6 日 晴	旁站监理开始时间 / 结束时间	16:00/18:30
旁站监理部位及工序	箱变基础浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒ 是 ☐ 否 ; 2、机械准备情况: ☒ 是 ☐ 否 ; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒ 是 ☐ 否 ; 4、商品混凝土的合格证: ☒ 是 ☐ 否 混凝土的强度等级: C30 混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20 混凝土浇筑量 (m³): 6 混凝土留置试块组数: /			
监理情况: 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒ 是 ☐ 否; 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☐ 是 ☐ 否; 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☐ 是 ☐ 否; 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☐ 是 ☐ 否; 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☐ 是 ☐ 否; 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒ 是 ☐ 否; 7、混凝土不得有漏振或过振: ☒ 是 ☐ 否			
发现问题: 承台钢筋保护层不够尺寸,个别部位钢筋间距不均匀			
处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋,防止钢筋位移,钢筋固定后,通知监理验收合格后,进行混凝土浇筑。			
备注: 要求施工单位在浇筑过程中及时振捣。			
承包单位名称: 远东集成科技有限公司 质检员 (签字): 		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 徐永尚	
2017 年 5 月 6 日		2017 年 5 月 6 日	