

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM2-02

现场工作内容		支架夹具、导轨等材料吊装	
作业地点		5、6、7#厂房	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 45 人, 其中包括安全员 2 人、指挥手、操作手各 1 名; 施工用具: 吊车 1 台, 对讲机 2 台, 铲车 1 台; 施工量: 支架部件吊装 25 吨。 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	吊装现场, 吊车吊臂下有人员走动		监理 有关 措施  通知现场施工单位立即整改, 并做好安全交底工作。  复验意见: 已按要求整改完毕
	整改结果: 吊臂范围内无人员走动, 安全交底已到位。		
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 4 日 8 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 4 日 17 时 30 分	
		支架夹具、导轨吊装	
		屋顶散料、吊车撤场	

旁站监理人员 (签名): 唐龙飞

作业负责人 (签名): 王得青