

安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM2-05

现场工作内容		组件、逆变器、汇流箱吊装	
作业地点		双李家具厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 48 人, 其中包括安全员 2 人, 指挥手、操作手各 2 名; 施工用具: 吊车 2 台, 对讲机 2 台, 铲车 2 台; 施工量: 组件吊装 34 箱, 汇流箱吊装 25 台, 逆变器吊装 113 台。 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施
	整改结果:		复验意见:
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 2 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 2 日 15 时 30 分	
		组件、逆变器、汇流箱吊装	
		吊车撤场	

旁站监理人员 (签名): 唐友飞

作业负责人 (签名): 王祥青