

安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM2-07

现场工作内容		1、3、5#箱式变压器吊装就位	
作业地点		双李家具厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 15 人, 其中包括安全员、指挥手各 1 名; 施工用具: 吊车 1 台, 对讲机 1 台, 辅助吊具; 施工量: 1、3、5 #箱式变压器安装 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	现场 1 人为佩戴安全帽。		监理 有关 措施 通知现场施工单位立即整改。 复验意见: 已按要求整改完毕。
	整改结果: 现场已安全培训。		
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 18 日 12 时 00 分	对应 作业 1、3、5 #箱式变压器安装 吊车撤场
	结束	2017 年 6 月 18 日 14 时 30 分	

旁站监理人员 (签名):

唐龙飞

作业负责人 (签名):

王祥青