

安全旁站监理记录表

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HT-PZ-01

现场工作内容		组件及支架的吊运		
作业地点		厂区内道路		
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。		
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定		
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。
	整改结果： 无			复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站 时间	开始	2017 年 7 月 16 日 8 时 30 分	对应 作业	现场准备工作就位
	结束	2017 年 7 月 16 日 10 时 00 分		现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：

张鹏


作业负责人（签名）：


赵国祥

安全旁站监理记录表

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-PZ-02

现场工作内容		组件及支架的吊运		
作业地点		厂区内道路		
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。		
	平面布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定		
	安全措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。		
现场主要问题	吊运支架过程中距离厂区路灯较近有可能会碰到路灯。		监理有关措施	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。
	整改结果： 吊运过程中未碰到路灯。			复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站时间	开始	2017 年 7 月 23 日 8 时 30 分	对应作业	现场准备工作就位
	结束	2017 年 7 月 23 日 10 时 35 分		现场整理工作完善


旁站监理人员（签名）： 


作业负责人（签名）： 

安全旁站监理记录表

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-PZ-03

现场工作内容		组件及支架的吊运			
作业地点		厂区内道路			
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。			
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定			
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。	
	整改结果： 无			复验意见： 能按照监理指令执行操作	
旁站 时间	开始	2017 年 7 月 31 日 14 时 30 分		对应 作业	现场准备工作就位
	结束	2017 年 7 月 31 日 16 时 00 分			现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 

安全旁站监理记录表

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-PZ-04

现场工作内容		桥架吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、 吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警 示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进 行技术交底。	
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文 明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机， 以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	无		无
	整改结果： 无		施工 人员 佩戴 安全 帽， 地面 管 理 人 员 要 时 刻 注 意 在 吊 运 时 吊 臂 下 是 否 有 人。 复 验 意 见： 能 按 照 监 理 指 令 执 行 操 作
旁站 时间	开始	2017 年 8 月 16 日 15 时 10 分	对应 作业
	结束	2017 年 8 月 16 日 16 时 20 分	
			现场准备工作就位
			现场整理工作完善


旁站监理人员（签名）：陈明

作业负责人（签名）：赵国祥

安全旁站监理记录表

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-PZ-05

现场工作内容		逆变器、汇流箱吊运		
作业地点		厂区内道路		
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。		
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定		
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。		
现场 主要 问题	无		监 理 有 关 措 施	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。
	整改结果： 无			复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站 时间	开始	2017 年 8 月 26 日 15 时 30 分	对 应 作 业	现场准备工作就位
	结束	2017 年 8 月 26 日 17 时 20 分		现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）：

