

## 安全旁站监理记录表

工程名称：兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-XH-PZJL-03

|                                  |                |                                                                                              |                                                      |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 现场工作内容                           |                | 电缆桥架吊运                                                                                       |                                                      |
| 作业地点                             |                | 厂区内道路                                                                                        |                                                      |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |                | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、<br>吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立安全警<br>示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                                                      |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理       | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2<br>名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进<br>行技术交底。             |                                                      |
|                                  | 平面<br>布置       | 地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文<br>明施工标准化管理规定                                                 |                                                      |
|                                  | 安全<br>措施       | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，<br>以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                                  |                                                      |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无              |                                                                                              | 施工<br>人员<br>有关<br>措施                                 |
|                                  | 整改结果：<br><br>无 |                                                                                              | 施工<br>人员<br>有关<br>措施<br><br>复验意见：<br><br>能按照监理指令执行操作 |
| 旁站<br>时间                         | 开始             | 2017 年 9 月 18 日 14 时 30 分                                                                    | 对应<br>作业                                             |
|                                  | 结束             | 2017 年 9 月 18 日 16 时 00 分                                                                    |                                                      |
|                                  |                | 现场准备工作就位<br>现场整理工作完善                                                                         |                                                      |

旁站监理人员（签名）：刘瑞东

2017.9.18

作业负责人（签名）：艾浩卓

2017.9.18