

安全旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-003

现场工作内容		进行组件的倒运、安装、固定。	
作业地点		光伏区组件安装现场。	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工现场由现场负责人指挥安装组件，安装人员安全意识淡薄，部分人员未佩戴安全防护器具。	
	平面布置	施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全措施	登高梯子配备齐全，施工现场按照施工方案和安全措施进行施工。	
现场主要问题	1 人未佩戴安全带，2 人未戴安全帽		要求进行停工，进行安全教育。安全防护用具佩戴齐全后在进行安装。 复验意见： 以按要求进行整改，允许继续施工。
	整改结果： 安全防护器具已佩戴齐全。		
旁站时间	开始	2017 年 5 月 25 日 09 时 17 分	对应作业
	结束	2017 年 5 月 25 日 11 时 04 分	
		1#组件安装	
		1#组件安装	

旁站监理人员（签名）：李万忠

作业负责人（签名）：高永富

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。