

安全旁站监理记录表

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YLYY-003

现场工作内容		屋面水泥支墩吊装	
作业地点		提取车间	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场屋面及地面共配置 10 人, 吊装到屋面马上散料, 满足施工要求; 2、安全负责人已到位, 配有专业人员指挥;	
	平面 布置	1、现场屋面为混凝土屋面, 满足作业要求	
	安全 措施	1、起重机使用中回转半径内严禁站人 2、吊车周围拉起警示带, 警示标志, 严禁无关人员进入施工现场; 3、安全防护用品, 设施的投入使用满足作业要求;	
现场 主要 问题	个别现场施工人员未戴安全帽		要求所有施工人员佩戴安全帽
	整改结果: 施工人员已佩戴好安全帽		复验意见: 同意吊装
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 5 日 8 时 30 分	对应 开始吊装
	结束	2017 年 4 月 5 日 18 时 30 分	作业 吊装结束

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。