

安全旁站监理记录表

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YLYY-004

现场工作内容		屋面水泥支墩吊装	
作业地点		公用工程楼车间	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场屋面及地面共配置 10 人，吊装到屋面马上散料，满足施工要求； 2、安全负责人已到位，配有专业人员指挥；	
	平面 布置	1、现场屋面为混凝土屋面，满足作业要求	
	安全 措施	1、起重机使用中间半径内严禁站人 2、吊车周围拉起警示带，警示标志，严禁无关人员进入施工现场； 3、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；	
现场 主要 问题	个别现场施工人员未戴安全帽		要求所有施工人员佩戴安全帽
	整改结果： 施工人员已佩戴好安全帽		复验意见： 同意吊装
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 10 日 8 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 10 日 11 时 00 分	
			开始吊装
			吊装结束

旁站监理人员（签名）：朱有敬

作业负责人（签名）：王明

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。