

表 B.5 安全旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目 编号：CZZH-TJ-01

日期及气候：2017 年 05 月 10 日 多云	施工地点：光伏场区
旁站监理的部位和工序：箱逆变起吊	
旁站监理开始时间：2017 年 05 月 10 日 上午 09:00	旁站监理结束时间：2017 年 05 月 10 日 上午 12:00
施工情况：场区 4 台变压器吊装就位： 1) 遇项目负责人王总对照升压变压器运输方案，一切按方案进行了工作。 2) 监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施。 3) 10 吨转运车一部，吊车一部。 4) 专职指挥一人，安全员一人，监理二人。工人 12 人。 5) 吊车专用工具一套，	
监理情况：经监理工程师复核吊装方案，同意按方案进行操作。 1) 上午 9 点吊装。 2) 上午 12 点开始吊装升压变压器。 本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。	
发现问题：无	
处理意见：要求按吊装方案进行实施	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位：中国南方电网有限责任公司 质 检 员：周攀 日 期：2017 年 5 月 10 日	项目监理机构：20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目 旁站监理人员：陈永红 日 期：2017 年 5 月 10 日 

填报说明：
由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。