


## 旁站监理记录

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流 3MW 屋面分布式光伏发电项目

002

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 日期及气候：2017 年 05 月 10 日                                                                                                                                                                                          | 工程地点：翔宇环保有限公司        |
| 旁站监理的部位或工序：1#、2#箱逆变基础承台浇筑                                                                                                                                                                                       |                      |
| 旁站监理开始时间：17:10                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间：18:00       |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。</li> <li>2、泵车一辆，罐车一辆。</li> <li>3、4 人施工，对其 4 人混凝土浇筑进行旁站</li> <li>4、现场设备配备齐全。</li> <li>5、浇筑标号为 C30 的混凝土方量为 12m<sup>3</sup></li> </ol> |                      |
|                                                                                                                              |                      |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查现场施工工人进行混凝土浇筑过程。</li> <li>2、对现场施工人员进行安全强调。</li> <li>3、检查现场器械使用情况正常。</li> </ol>                                                                          |                      |
| 发现问题：罐车司机未佩戴安全帽                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 处理意见：施工负责人给罐车司机配发安全帽                                                                                                                                                                                            |                      |
| 备 注：                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 施工项目部：江苏能新光伏科技有限公司                                                                                                                                                                                              | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 质 检 员：                                                                                                                       | 旁站监理人员： <u>雷博文</u>   |
| 日 期：2017 年 05 月 09 日                                                                                                                                                                                            | 日 期：2017 年 05 月 10 日 |